

项目名称：	上海市轨道交通23号线一期工程环境监测4标
工点名称：	墨江路站
期数：	40
时间：	2023/3/26 11:00
类型：	常规
当前工况：	

说明：

1. 监测数据上传模板并非最终报表样式，作用是批量向平台输入监测数据。
2. 竖向位移和水平位移需要同步上传原始观测文件。
3. 本次变化量仅方便上传人员核对，系统根据本次观测值计算本次变化量及变化速率。
4. 基本信息工作表表名固定，位置固定为首个。

晴

天宝

[illegible]

测项名称：地表沉降

天气：晴

观测时间：11:00

观测设备：天宝

点号	本次高程值(m)	本次变化量 (mm)	重取初值
DB1	4.90288	-0.53	
DB2-1	4.89822	-0.69	
DB2-2	4.89368	-0.79	
DB2-3	4.8813	-0.63	
DB2-4	4.53244	-0.51	
DB2-5	4.82082	-0.25	
DB3	4.94993	-0.51	
DB4-1	4.87822	0	
DB4-2	4.88542	-0.81	
DB4-3	4.86925	-0.43	
DB4-4	4.82909	-0.36	
DB4-5	4.69426	-0.08	
DB5-1	4.93018	0	
DB5-2	4.67221	-0.06	
DB5-3	4.77719	-0.07	
DB5-4	4.93522	0.24	
DB5-5	4.74302	0.79	
DB6	4.92358	0	
DB7	4.93038	-0.65	
DB8-1	4.97365	0	
DB8-2	4.98006	-0.5	
DB8-3	4.97655	0.37	
DB8-5	4.91964	-0.18	
DB9-3	4.73795	-0.2	
DB9-4	4.93239	-0.24	
DB9-5	4.7186	0.43	
DB10	5.07608	0	
DB11	4.95322	0	
DB12-1	5.19118	0	
DB12-2	5.21864	-0.55	
DB12-3	5.216	-0.5	
DB12-4	5.23243	-0.55	
DB13-1	4.98311	-0.42	
DB13-2	4.96783	0	
DB13-3	4.74114	0.24	
DB13-4	4.9306	0.23	
DB13-5	4.72095	0.28	
DB14	5.15411	0	
DB15	4.97825	-0.4	
DB16-1	5.1835	-1.06	
DB16-2	5.16787	0	
DB16-3	5.15966	0	
DB17-3	4.74738	0.18	
DB17-4	4.93275	-0.49	
DB17-5	4.67116	0.96	
DB18	5.21463	0	
DB20-1	5.22523	0	
DB20-2	5.22026	0	
DB20-3	5.19198	0	
DB20-4	5.20523	-0.78	
DB20-5	5.33491	0.05	
DB21-3	4.75164	-0.12	
DB21-4	4.95479	0.28	
DB21-5	4.8004	0.33	
DB22	5.00461	0	
DB24-1	4.7439	-0.01	
DB24-2	4.67095	0.24	
DB24-3	4.68211	-0.14	

测项名称：
观测时间：

天气：
观测设备：

点号：
是否重取初始管形：

深度	A0	A180	管形位移量（改正前）(mm)	管形位移量（改正后）(mm)	本次变化量(mm)
0					
0.5					
1.5					
2.5					
3.5					
4.5					
5.5					
6.5					
7.5					
8.5					
9.5					
10.5					
11.5					
12.5					
13.5					
14.5					
15.5					
16.5					
17.5					
18.5					
19.5					
20.5					
21.5					
22.5					
23.5					
24.5					

天气：

观测设备：

[illegible]

天气：

观测设备：

[illegible]

测项名称： 巡视

巡视时间：

分类	巡视检查内容	巡视检查结果	备注
自然条件	气温	15C°	
	天气	晴	
	风级	1 ~ 2级	
支护结构	冠梁、支撑、围檩裂缝	/	
	支撑、立柱变形	/	
	止水帷幕开裂、渗漏	/	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移	/	
	基坑涌土、流砂、管涌	/	
	其他	/	
施工工况	开挖区域土质情况	杂土	
	基坑开挖分段长度及分层厚度	/	
	地表水、地下水状况	/	
	基坑降水(回灌)设施运转情况	/	
	基坑周边地面堆载情况		
	其他		
周边环境	管道破损、泄漏情况	未发现异常	
	周边建筑裂缝	未发现异常	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷	未发现异常	
	邻近施工情况	无	
	其他	无	
监测设施	基准点、测点完好状况		
	监测元件完好情况	/	
	观测工作条件	良好	

天气：

观测设备：

[illegible]

观测时间：

观测设备：

[illegible]